



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**

**INFORME DE RESULTADOS DE LOS FONDOS EXTRAORDINARIOS**

FECHA: 30 Septiembre 2010

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO</b>	
<b>NOMBRE DEL FONDO: PARA EL INCREMENTO DE LA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO</b>	<b>EJERCICIO: 2008</b>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: INCREMENTO A LA MATRÍCULA 2008</b>	
<b>OBJETIVO GENERAL: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b>	

PROYECTOS PARTICULARES						
No	NOMBRE	META	% DE META ALCANZADA	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER
1	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Irapuato Salamanca	Sede Salamanca: Construcción de la Biblioteca	100%	6,617,649.00	6,617,649.00	0.00
2	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Irapuato Salamanca	Sede Yuriria: Construcción del Edificio de Aulas	81.51%	26,880,999.00	21,911,813.00	4,969,186.00
3	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Interdisciplinario León	Construcción del Edificio de Salud	69.74%	22,666,312.00	15,808,310.00	6,858,002.00
4	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Celaya Salvatierra	Sede Celaya: Construcción del Edificio de Aulas	100%	7,093,625.00	7,093,625.00	0.00
5	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Guanajuato	Construcción de la Unidad de Artes	82.59%	10,107,281.00	8,347,835.00	1,759,446.00
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>73,365,866.00</b>	<b>59,779,232.00</b>	<b>13,586,634.00</b>
				100.00%	81.48%	18.52%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS
Sede Salamanca: Construcción de la Biblioteca, obra terminada.
Sede Yuriria: Construcción del Edificio de Aulas (Albañilerías y acabados y telefonía), <b>obra terminada en proceso de finiquito</b> , es decir, que aún se están realizando algunos pagos de facturas pendientes.
Construcción del Edificio de Salud, en proceso de construcción.
Sede Celaya: Construcción del Edificio de Aulas (Instalaciones exteriores y obra exterior), <b>obra terminada en proceso de finiquito</b> , es decir, que aún se están realizando algunos pagos de facturas pendientes.
Construcción de la Unidad de Artes, en proceso de construcción.

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRADOR FINANZAS

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

RECTOR GENERAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS.