



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**

**INFORME DE RESULTADOS DE LOS FONDOS EXTRAORDINARIOS**

FECHA: 30 jun 2009

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUANJUATO

NOMBRE DEL FONDO: PARA EL INCREMENTO DE LA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOCIAL EJERCICIO: 2008

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: INCREMENTO A LA MATRÍCULA 2008

OBJETIVO GENERAL: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROYECTOS PARTICULARES						
No	NOMBRE	META	% DE META ALCANZADA	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER
1	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Irapuato Salamanca	Sede Salamanca: Construcción de la Biblioteca	100%	6.617.649,00	6.617.649,00	0,00
2	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Irapuato Salamanca	Sede Yuriria: Construcción del Edificio de Aulas	50,14%	26.880.999,00	13.476.989,00	13.404.010,00
3	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Interdisciplinario León	Construcción del Edificio de Salud	60,11%	19.214.188,00	11.548.858,00	7.665.329,00
4	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Celaya Salvatierra	Sede Celaya: Construcción del Edificio de Aulas	26,28%	7.093.625,00	5.378.512,00	1.715.113,00
5	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Guanajuato	Construcción de la Unidad de Artes	0,24%	10.107.281,00	24.153,00	10.083.128,00
		Aulas en la División de Ciencias Naturales y Exactas	64,93%	3.452.124,00	2.241.377,00	1.210.747,00
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>73.365.866,00</b>	<b>39.287.538,00</b>	<b>34.078.327,00</b>
				<b>100,00%</b>	<b>53,50%</b>	<b>46,50%</b>

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS	
Sede Salamanca: Construcción de la Biblioteca	
Sede Yuriria: Construcción del Edificio de Aulas (Albañilerías y acabados y telefonía)	
Construcción del Edificio de Salud (elevador)	
Sede Celaya: Construcción del Edificio de Aulas (Instalaciones exteriores y obra exterior)	
Construcción de la Unidad de Artes (La estructura se encuentra en proceso de licitación)	
Construcción de aulas en la División de Ciencias Naturales y Exactas	

\_\_\_\_\_  
TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRADOR FINANZAS

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

\_\_\_\_\_  
RECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
ORGANO INTERNO DE CONTROL