

**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**

INFORME DE RESULTADOS DE LOS FONDOS EXTRAORDINARIOS

FECHA: 30 de Junio 2009

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

NOMBRE DEL FONDO: AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR

EJERCICIO: 2008

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008

OBJETIVO GENERAL: Fortalecimiento de la Infraestructura Física

PROYECTOS PARTICULARES

No	NOMBRE	META	% DE META ALCANZADA	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER
1	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Irapuato Salamanca	Sede Yuriria: Construcción del Edificio de Aulas	18,33%	29.702.663,00	5.443.544,26	24.259.118,74
2	Fortalecimiento de la Infraestructura Física Campus Celaya Salvatierra	Sede Celaya: Construcción del Edificio de Aulas	37,09%	24.797.337,00	9.198.178,10	15.599.158,90
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
7						0,00
GRAN TOTAL				54.500.000,00	14.641.722,36	39.858.277,64
				100,00%	26,87%	73,13%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Sede Yuriria: Construcción del Edificio de Aulas (Instalaciones exteriores y elevador)

Sede Celaya: Construcción del Edificio de Aulas (Albañilería y acabados, cancelería e instalación de voz y datos)

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRADOR FINANZAS

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

RECTOR GENERAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL