



## SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 Y 50 DEL PEF EJERCICIO 2011  
PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS

FECHA 31 -12- 2011

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b> Universidad de Guanajuato		
<b>NOMBRE DEL FONDO:</b> Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior	<b>EJERCICIO</b>	<b>2009</b>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL:</b> Ampliación de la Oferta Educativa 2009		
<b>OBJETIVO GENERAL:</b> Fortalecimiento de la Infraestructura Física		

PROYECTOS PARTICULARES				TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011					2012	MONTO POR EJERCER
No	NOMBRE	META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	1er. Trimestre el 15 de abril	2er. Trimestre el 15 de julio	3er. Trimestre el 15 de octubre	16 de Enero del 2012		
1	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus Celaya-Salvatierra	Sede Celaya: construcción de la Biblioteca.	94.94%	37,110,000.00	9,557,463.00	4,444,313.00	17,629,813.00	3,601,416.00	1,876,995.00	
				<b>TOTAL</b>	<b>37,110,000.00</b>	<b>9,557,463.00</b>	<b>4,444,313.00</b>	<b>17,629,813.00</b>	<b>3,601,416.00</b>	<b>1,876,995.00</b>
					<b>100.00%</b>	<b>25.75%</b>	<b>11.98%</b>	<b>47.51%</b>	<b>9.70%</b>	<b>5.06%</b>

### INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS

Sede Celaya: La construcción de la Biblioteca tiene un avance físico del 100% y se encuentra en proceso de finiquito, por lo cual varias estimaciones están en trámite de pago.

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRACIÓN FINANZAS

DIRECTOR PLANEACIÓN

RECTOR GENERAL

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA IES QUIEN LA RESGUARDA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN (ASF) Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE DE COINCIDIR CON LA PÁGINA WEB DE ESTA MISMA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN INFORMÁNDOLE AL SEÑOR RECTOR, CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU)